

Wyjaśnienia do przedmiaru robót dot. poz. kalkulacja indywidualna

- Poz. 9 – należy podać cenę nowego zestawu kontenerów (szt.3) z instalacją sanitarną, ściankami działowymi, stolarką zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym wraz z transportem i rozładunkiem; **Uwaga ściany zewnętrzne – należy zastosować płyty warstwowe o gr. 100mm z rdzeniem poliuretanowym.**
- Poz. 10 – należy podać cenę montażu nowego zestawu kontenerów (szt. 3) na gotowym fundamencie bez transportu i rozładunku;
- Poz. 25 – należy wycenić uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy rury 32mm tj: uchwyt prosty dług. 50cm – szt. 1, uchwyt uchylny WC dług. 50cm – szt. 1, poręcz umywalkowa dług. 73cm– szt. 2 (lewa i prawa);
- Poz. 35 – należy wycenić wykonanie, dostawę i montaż zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 3,0m³ – materiał: beton lub tworzywo sztuczne.
- **Budynek nie jest objęty wymaganiami dot. klasy odporności pożarowej.**